

学校重点基建工程建设进度通报

(2016 年第 7 期 2016 年 12 月 15 日后勤处编制)

一、学生宿舍空调安装进展

1. 空调采购进展：2016 年 11 月 9 日已完成启林南、启林北、泰山和黑山学生宿舍空调招标，中标公司开始对空调安装进行实地考察，本学期放假前完成空调安装的图纸设计。

2. 高压线路改造进展：已完成启林南、启林北、泰山和黑山学生宿舍的高压线路改造项目预算。招标文件已审核完毕，12 月 27 日开标。

3. 低压线路改造进展：(1) 启林区低压线路改造工程项目，于 2016 年 12 月 14 日已招出施工单位。(2) 泰山区低压线路（室外）改造工程项目定于 2016 年 12 月 21 日开标。(3) 泰山区低压线路（室内）改造工程项目定于 2017 年 1 月 4 日开标。(4) 黑山区学生宿舍低压线路改造工程完成施工图纸设计，目前正在预算送审等工作。

二、增城基地综合楼项目进展

1. 增城基地综合楼水泵房施工和食堂已基本完成，并初步验收。

2. 学校已确定增城基地综合楼由试验中心作为用户负责管理，资产处和后勤处积极配合试验中心推进综合楼启用前的各项维修。

三、校正门牌坊道路维修项目进展

1. 2016 年 8 月底，主校门牌坊南侧因地下雨水管线年久老化破损、

长期存在水土流失情况进而导致路面坍塌。9 月底顺利完成了土方回填，铺设水泥石屑稳定层，满足临时通行要求。

2. 经过近 3 个月的压实沉降，计划于 2016 年 12 月 20 日-2017 年 1 月 15 日期间，对开挖部位重新浇捣混凝土，并在新浇捣的混凝土路面和周边破损沥青路面上摊铺细粒式沥青混凝土，恢复茶山广场路面。

四、教工周转房封闭管理

1. 28 栋已安装门禁系统，行人需要刷卡进出，实行封闭管理；准备安装车辆门禁系统，下学期启用。

2. 单东、单西、单中门禁系统已经安装及测试完毕，拟于 12 月 28、29 日在单身宿舍楼集中办理门禁卡，将启动该宿舍楼封闭管理。

3. 学思苑门禁系统和车辆门禁已基本完成，下一步将准备拉线接入校园网后立即启用，实行封闭管理。

五、第六教学大楼（科技交流中心）第二批工程进展

1. 室外停车场、环境绿化和荷花池等附属工程有序推进，计划于 2017 年上半年全部完成；

2. 推进人防工程验收，争取 2016 年 12 月底启用地下车库；

3. 第二批工程项目土建类内容施工阶段，计划 2017 年 1 月中旬前完工。资产处和现代教育中心正积极组织协调家具、声光电中标公司，加快施工进度，家具、声光电完工后即可全面启用。

六、农业博物馆加固和装修项目进展

1. 加固工程已基本完成，12 月 12 日由市文广新局组织验收。

2. 装修工程方案已经市文广新局组织专家论证,修改完善方案后开展施工图设计和启动招标等工作。

七、海洋学院实验室项目进展

11月12日进场开始施工,目前隔墙砌墙完成,争取2017年春节前完成土建类项目内容。

八、跨车陂涌桥项目进展

启林南、启林北连接的跨车陂涌临时便桥,学校将委托有资质的鉴定机构出具鉴定结果,根据结果考虑维修加固方案。同时,学校将与天河区建水局、国土局共同协调,加快推进永久性桥梁的建设。

九、凤阳路拓宽工程进展

学校已经通过了凤阳路拓宽工程设计方案,将按程序推进工作,争取由市政府和学校共同出资加快完成凤阳路拓宽工程。

十、绿榕园完善工程进展

后勤处正在积极推进绿榕园规划验收等各项工作,绿榕园一楼商铺的规划方案已报请学校讨论。根据各项验收和室内装修进度,计划于2017年9月前启用绿榕园一楼、四楼、五楼。计划2017年上半年全部完成绿榕园周围的人行道和环境绿化建设。