

# 学校重点基建工程建设进度通报

(2019 年第 2 期 2019 年 11 月 6 日后勤处编制)

## 一、公租房项目：

2018 年上半年，学校已全部完成“公租房项目的规划设计报建”等任务，在学校建设资金落实后将启动施工招标等工作。

## 二、农业工程楼项目

农业工程楼，地下二层，地上部分三层、部分二层。于 2018 年 8 月 28 日开工。负二层地下室和负一层墙、柱结构已基本完成，正在装±0.000 梁板模板和扎钢筋。11 月 5 日、6 日捣首层北边楼板混凝土，11 月 11、12 日捣首层南边楼板混凝土。预计 12 月底主楼封顶，计划 2020 年春节前铺完屋面瓦。

## 三、艺术楼（音乐楼）项目

艺术楼（音乐楼）共计三层半，于 2019 年 4 月 10 日正式开工，已经完成管桩基础、承台和地梁混凝土浇筑、承台和地梁之间的砂土回填，预计 11 月 11 日前完成三层梁板混凝土浇筑，争取在 11 月 21 日前完成主体结构封顶。

## 四、第二风雨操场项目

第二风雨操场项目于 2019 年 8 月 15 日正式开工，现在已经完成管桩基础、承台和地梁混凝土浇筑、承台和地梁之间的砂土回填，正在对首层地骨混凝土进行施工，争取于 2020 年 1 月 20 日前完成主体结构封顶。

## 五、跨车陂涌桥项目

启林南北区车陂涌桥项目已完成全部桥梁墩柱施工，计划于11月7日、8日两天吊装预制梁，9日可实现桥梁贯通，随后开始铺装桥面、摊铺沥青。

#### **六、研究生宿舍1栋项目**

六一北研究生宿舍1栋已完成施工图审查工作，预计在11月10日前提交施工招标控制价送审稿，校内送审后办理造价备案。已委托施工和监理招标代理，完成了招标公告、招标文件校内审核，预计2019年12月下旬完成施工和监理招标。

#### **七、国际教育学院学生宿舍项目**

已完成物探、地质勘察及文物勘探工作，已通过工程方案审查，正在开展人防等专业报建和初步设计及施工图设计工作。

#### **八、食品学院教学实验楼项目**

学校校园规划建设领导小组于10月下旬讨论通过了设计方案，待设计单位修改完善后上报规划部门专题会议审议。

#### **九、第七教学楼和海洋学院实验楼项目**

已完成项目地块文物勘探工作，正在办理委托可行性研究报告评审单位、开展环评等前期工作。