

学校重点基建工程建设进度通报

(2020年第1期 2020年5月28日后勤处编制)

2020年是不同寻常的一年，春节期间，新冠病毒疫情爆发，后勤处按广东省、广州市和天河区等建设管理部门以及学校防疫工作要求，结合基建和维修项目的实际情况，明确落实稳步复工复产（开工）工作程序，不仅外防输入、内防扩散，动态监控防控疫情，而且要保证复工人数扎实推进基建工作，虽然无法按春节前拟定的计划如期开展，但抢抓时间，于2020年3月1日逐步恢复学校在建项目的建设。

一、农业工程教学实验楼

2019年1月17日春节前完成主体结构封顶，受疫情影响，于2020年3月10日正式办理了复工备案，正式施工作业，现已按计划完成了大楼内墙体砖砌筑，完成了首层一三层房间地板砖铺贴，完成了屋面防水作业，基本完成主楼屋面瓦，正在加快推进门窗安装和外墙施工，其他电气和空调等安装工程正同步进行。争取2020年6月底、7月初完成建筑主体内工程施工。

二、第二风雨操场

2019年1月16日春节前完成了主体结构封顶，受疫情影响，于2020年3月12日正式复工复产。因今年春节后岑村机场飞行训练频繁，训练期间无法使用塔吊设备，对高支模拆除中模板和钢管的吊装外运，以及建筑材料上天面等作业造成严重影响，只能在不飞行的空挡施工，由此今年施工

的进度很缓慢。经参建各方努力，已完成了屋面装饰板施工，目前该工程进入装饰装修阶段，现正加紧进行楼栋砖墙砌筑和线管预埋等施工作业，争取2020年9月10日前完成项目建设。

三、艺术楼

2019年1月8日春节前已完成主体结构封顶，受疫情影响，2020年3月26日进场施工，目前已完成了砖砌体和二次结构部分；现阶段正在加紧内、外墙抹灰工作，下一步将开始门窗安装、外墙砖和地板砖铺贴，计划到2020年7月初完成竣工验收。

四、六一北研究生宿舍1栋

2019年12月26日提前完成了施工单位和监理单位公开招标工作，并顺利完成了合同签订。受疫情影响，2020年3月26日取得了施工许可证，2020年5月2日完成两条高压电缆迁改难题。目前处于余泥外运工作阶段，第一阶段余泥外运计划6月10日左右完成，同步进行基坑支护施工)，静压桩施工计划7月10日左右完成。

五、旧保卫处楼改建幼儿园

春节前组织施工单位进场开展拆除工作，春节后克服新冠疫情的影响，组织施工单位和监理单位于2020年3月1日就进场施工，是我校第一个复工复产施工项目，目前一楼五间课室装修改造基本完成，计划5月底竣工验收。继续推进二楼和三楼其他课室改造装修，预计6月份竣工验收，其他配套工程同步推进中。

六、第四教学楼 107、108 和 109 阶梯课室改造

该项目于 2020 年 3 月 12 日正式开工,现在已经完成了 107 和 108 屋顶改造,正在加紧推进 109 课室屋顶施工,已完成屋顶不锈钢水槽及天花结构部分,现安装铝板天花,争取在 5 月 31 日前完成竣工验收。资产管理处也在同步加快推进空调采购工作,计划 7 月完成空调安装和调试。